

Ulice	Dotčené komunikace	Investor	Název stavby	Předpokládaný termín realizace	Podrobnosti ke stavbě	Realizace - vydané uzavírky
Sportovní	most Královo Pole nádraží	ŘSD	Oprava mostu	12/17 - 07/19	Probíhající rekonstrukce mostu za částečného omezení dopravy.	Uzavírka je vydána v termínu 2.3.2019 - 31.7.2019
Černovická	most nad Olomouckou	SÚS	Rekonstrukce mostu	02/18 - 07/19	Probíhající rekonstrukce mostu za částečného omezení dopravy. V termínu 08-10/19 budou provedeny ještě úpravy komunikace u AAA Auto.	Uzavírka je vydána v termínu 22.12.2018 - 30.6.2019
Dornych	v úseku Úzká - Svatopetrská, dále ulice Plotní, Komárovská, Široká, Kovářská, Spěšná a Zvonařka	ŘSD	Tramvaj Plotní - soubor staveb	03/18 - 04/21	Jedná se o rekonstrukci inženýrských sítí a komunikací v ulici Dornych a Plotní. Stavba probíhá po etapách za úplné uzavírky ulice Dornych cca do 08/19. Po jejím zprůjezdnění se uzavře ulice Plotní pravděpodobně do 04/21. Tramvaj bude vybudována nově v ul. Plotní. Vzhledem k množství přeložek inženýrských sítí, výstavbě nových, a následné opravě povrchů, bude omezen provoz i na ulici Zvonařka na jeden jízdní pruh v každém směru.	Uzavírka silnice I/41 Dornych a Svatopetrská je vydána v termínu do 31.5.2019. částečná uzavírka v ulici Zvonařka - jižní část do 31.5.2019 a severní část od 1.6.2019 do 31.8.2019. Vydal OD JMK.
Chodská	celá	BVK	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chodská	04/18 - 07/19	Realizuje se současně s ulicí Charvatskou a Slovanským náměstím. V souběhu bude provedena oprava chodníku a parkoviště (BKOM).	Uzavírka je vydána s platností od 9.4.2018 do 30.6.2019
Hudcova	Kytnerova - Obůrky	BKOM	Retenční nádrž na Medláneckém potoce	04/18 - 11/19	Jedná se o rekonstrukci kanalizace a vodovodu, rekonstrukci veřejného osvětlení (TSB) a souběžnou opravu komunikace (BKOM). Stavba probíhá za úplné uzavírky ulice.	Uzavírka je vydána v termínu 11.4.2018 - 31.3.2019.
Údolní	52 - nám. Míru, dále ul. Klácelova, část ul. Lerchova	BVK	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Údolní II	05/18 - 05/19	Stavba obsahuje rekonstrukci kanalizace a vodovodu (BVK), rekonstrukci tramvajové tratě (DPMB) a opravu chodníků a parkovišť (BKOM). Zprovoznění tramvaje v ulici Údolní se předpokládá k 30.4.2019. Pak se práce přesunou do ulice Lerchovy.	Uzavírka je vydána v termínu 30.4.2018 - 30.11.2019.
Poděbradova	vč. ulice Staňkova a části ul. U Červeného mlýna	BVK	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Staňkova II, Poděbradova III	05/18 - 08/19	Realizuje se v souběhu s rekonstrukcí plynovodu (GasNet) a veřejného osvětlení (TSB).	Uzavírka je vydána s platností od 1.9.2018 do 15.8.2019
Gorkého	spolu s ulicí Arne Nováka	BVK	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Gorkého	08/18 - 12/19	Součástí rekonstrukce kanalizace a vodovodu bude oprava komunikace. V souběhu bude provedena rekonstrukce plynovodu (GasNet) a veřejného osvětlení (TSB).	Uzavírka je vydána v termínu 5.11.2018 - 30.11.2019.
Davídkova	vč. části ul. Roviny	BVK	Brno, Chrlice - splašková kanalizace Davídkova	10/18 - 08/19	Jedná se o výstavbu kanalizace (BVK) a souběžnou výstavbu okružní křižovatky Davídkova - Rebešovická (BKOM). Stavba probíhá za úplné uzavírky ulice.	Uzavírka je vydána v termínu 5.11.2018 - 31.8.2019. Průjezd po ulici Rebešovické je zachován s omezením.

Zábrdovická	v úseku Cejl - Vojenská nemocnice, ulice Cejl od Vranovské po Zábrdovickou a část Lazaretní	DPMB	Odhlučnění TT Cejl - Zábrdovická	10/18 - 11/19	Součástí stavby je rekonstrukce mostu přes řeku Svitavu, rekonstrukce vodovodu a kanalizace, rekonstrukce tramvajové tratě a komunikace. V souběhu je prováděna rekonstrukce parovodu (Teplárny). Bude se také opravovat tramvajová trať ve zbytku ulice Zábrdovické a v ulici Bubeníčkově až po smyčku na Staré Osadě (DPMB) v termínu 04-10/19. V ulici Cejl v úseku Soudní - Vranovská proběhne také oprava tramvajové tratě (DPMB) a vozovky (BKOM) v termínu 07-08/19. V předstihu se provádí rekonstrukce parovodu (Teplárny) v termínu 03-06/19 za uzavírky vozovky ve směru z centra ale zachováním tramvajové dopravy.	Uzavírka na ulici Zábrdovickou a Cejl po Vranovskou je vydána v termínu 20.10.2018 - 31.1.2020. Zprůjezdnění tramvajové tratě bude k 30.11.2019.
Pflegrova	celá	BVK	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Pflegrova	10/18 - 06/19	Jedná se o rekonstrukci kanalizace a vodovodu (BVK), rekonstrukci veřejného osvětlení (TSB) a souběžnou opravu komunikace (BKOM). Stavba probíhá za úplné uzavírky ulice.	12.11.2018 - 12.6.2019
Bendlova	celá	BVK	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Bendlova	10/18 - 10/19	Jedná se o rekonstrukci kanalizace a vodovodu (BVK), rekonstrukci plynovodu (GasNet), rekonstrukci veřejného osvětlení (TSB) a souběžnou opravu chodníků (BKOM). Stavba probíhá za úplné uzavírky ulice.	5.11.2018 - 1.10.2019
Hněvkovského	Sokolova - D2	ŘSD	Oprava krytu vozovky	03/19 - 04/19	Probíhá oprava komunikace po polovinách vozovky. Provoz zůstává zachován vždy v jednom jízdním pruhu pro každý směr. Z důvodu rychlejšího průjezdu opravovaným úsekem byla zakázána odbočení vlevo.	Byla vydána uzavírka v termínu od 17.3.2019 do 21.4.2019
Žabovřeská	v úseku Kamenomlýnská - Kníničská	ŘSD	VMO Žabovřeská	03/19 - 12/24	Výstavba další části velkého městského okruhu. Po ulici Žabovřeské zůstane zachován provoz v obou směrech. Stavba probíhá po etapách. V době od 03/19 do 08/19 bude uzavřen silniční most ve směru na Bystrc. Po dobu letních prázdnin se předpokládá uzavření nájezdu z Kníničské na Žabovřeskou. Pro tuto etapu ještě není zpracováno dopravní značení, ale předpokládá se, že objízdná trasa bude vedena po ulici Veslařské.	Uzavírka silničního mostu je vydána s platností od 30.3.2019 do 31.8.2019. Vydal OD JMK.
Šumavská	vnitroblok mezi Kounicovou a Pod kaštany	BKOM	Rekonstrukce komunikace - vnitroblok	03/19 - 08/20	Oprava komunikace, úprava zeleně, odvodnění, parkování.	Práce byly již zahájeny.
Körnerova	celá	Teplárny	Oblast Körnerova	04/19 - 10/19	V ulici bude probíhat výměna parovodů za horkovody.	Uzavírka je vydána od 4.4.2019 do 30.9.2019

Pražákova	Bohunická - or.č 50a	BKOM	Souvislá oprava vozovky	04/19 - 05/19	Na ulici bude provedena obnova asfaltové vrstvy vozovky.	Uzavírka v termínu 6.-7.4. nebo 27.-28.4.2019
Svitavské nábřeží	Zábrdovická - Svitavská	Teplárny	Oblast Zábrdovická 1. etapa	04/19 - 10/19	V ulici bude probíhat výměna parovodů za horkovody. Po dobu stavby bude uzavřena cyklistická stezka od ulice Gagulákovy po Zábrdovickou.	
Spolková	a v části ulice Hvězdové a Černopolní (slepá část od Francouzské)	Teplárny	Oblast Francouzská	04/19 - 09/19	V ulicích bude probíhat výměna parovodů za horkovody.	Uzavírka bude v termínu od 8.4.2019 do 31.10.2019.
Blatouchová	vč. části ul. Přední	BVK	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Blatouchová, Přední	04/19 – 11/20	Jedná se o rekonstrukci kanalizace a vodovodu (BVK), rekonstrukci veřejného osvětlení (TSB). Stavba probíhá za úplné uzavírky ulice.	
Stará dálnice	Rakovecká - Kohoutovická	TSB	Výstavba VO	04/19 - 05/19	V rámci stavby bude vybudováno nové veřejné osvětlení. Provoz na Staré dálnici bude částečně omezen . Stavba bude dokončena do zahájení IGNIS BRUNENSIS.	
Ostravská	Olomoucká - most ČD	TSB	Rekonstrukce VO	04/19 - 06/19	Bude dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení započatá v loňském roce. Provoz na ulici Ostravské bude částečně omezen.	
Zvěřinova	celá	Teplárny	Oblast Zvěřinova	04/19 - 10/19	V ulicích bude probíhat výměna parovodů za horkovody.	
Viniční	v úseku Hrabalova – Škrochova	BVK	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Viniční II	05/19 – 11/20	Jedná se o rekonstrukci kanalizace a vodovodu (BVK), rekonstrukci plynovodu (GasNet) a souběžnou opravu komunikace (BKOM). V souběhu bude provedena i rekonstrukce veřejného osvětlení (TSB).	
Křižíkova	celá	ŘSD	Oprava ohrusné vrstvy	05/19 - 06/19	Na ulici bude provedena obnova asfaltové vrstvy vozovky.	
D1	Bítešská - Vídeňská	ŘSD	Rekonstrukce D1	05/19 - 10/19	Připravuje se oprava dálnice mezi exitem 190 a 194. Při realizaci stavby se předpokládá zachování průjezdu vždy dvěma jízdními pruhy v každém směru. Uzavřeny budou některé rampy na ulici Bítešskou.	
Rakovecká	hrad Veveří - Nový Dvůr	SÚS	Oprava silnice II/384	05/19 - 11/19	Z důvodu špatného technického stavu se opraví silnice II/384. Stavbou zůstane zachován pouze průjezd městské hromadné dopravy.	
Lužánecká	krátkodobě i omezení v ulici Drobného	BVK	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Lužánecká	06/19 - 05/20	Jedná se o rekonstrukci kanalizace a vodovodu, v závěru i o opravu komunikace. V souběhu bude provedena rekonstrukce plynovodu (GasNet). Stavba bude probíhat za úplné uzavírky ulice.	

Závodského	celá	BVK	Rekonstrukce K+V Závodského	06/19 – 11/20	Jedná se o rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Stavba probíhá za úplné uzavírky ulice. V souběhu bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení (TSB).	
Olší	vč. ulic Vřesová, Franzova, Hamry	BKOM	Rek. inž. sítí a komunikace	06/19 - 10/20	Stavba bude obsahovat rekonstrukci inženýrských sítí a komunikace. Předpokládá se , že bude probíhat za úplné uzavírky komunikace. V souběhu bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení (TSB).	
Porgesova	Husovický tunel - oba tubusy	ŘSD	Obnova technologických zařízení v tunelu	07/19 - 08/19	Připravuje se oprava technologických zařízení v Husovickém tunelu. Po dobu letních prázdnin bude tunel uzavřen pro veškerou dopravu.	
Otakara Ševčíka	Táborská - Ostravská	ŘSD	Oprava krytu vozovky	07/19 - 08/19	Na ulici bude provedena obnova asfaltové vrstvy vozovky. Provoz zůstane zachován vždy v jednom jízdním pruhu pro každý směr.	
Tomkovo náměstí	vč. ul. Karlova, Provazníkova, Kaloudova, bratří Mrštíků	ŘSD	Sil. I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí	12/19 - 11/22	Výstavba další části velkého městského okruhu. Po ulici Provazníkově zůstane zachován provoz v obou směrech.	